

BÁO CÁO

V/v đề nghị của cử tri thị trấn Ba Sao đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Khu du lịch Tam Chúc, tỉnh Hà Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1195/UBND-KTTH ngày 19/6/2015 về việc báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVII; Với nhiệm vụ được giao làm Chủ đầu tư Dự án ĐTXD công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc, tỉnh Hà Nam, Ban QLDA các công trình trọng điểm báo cáo đề nghị của cử tri thị trấn Ba Sao về việc đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án, cụ thể như sau:

Dự án ĐTXD công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc, tỉnh Hà Nam được UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh tại các Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 07/3/2007; số 1374/QĐ-UBND ngày 10/11/2008; số 685/QĐ-UBND ngày 18/5/2012; số 508/QĐ-UBND ngày 19/5/2015, với Tổng mức đầu tư là 5.592,92 tỷ đồng, thời gian thực hiện Dự án đến năm 2020. Dự án được triển khai thi công từ năm 2009, đến nay khối lượng thực hiện ước đạt 972,16 tỷ đồng.

Thời gian vừa qua tình hình kinh tế trong nước còn gặp không ít khó khăn thách thức, nguồn vốn cấp cho việc đầu tư xây dựng Dự án rất hạn chế (*từ khi khởi công xây dựng đến nay mới được vốn ngân sách nhà nước cấp 139,854 tỷ đồng*), mặc dù Nhà thầu cố gắng khắc phục khó khăn tập trung huy động các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công của Dự án, nhưng nhìn chung tổng tiến độ thi công chậm so với nhiệm vụ, kế hoạch số 1505/KH-UBND ngày 26/10/2011 của UBND tỉnh.

Được sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ, Ngành trung ương hiện nay Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương bố trí trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 để hỗ trợ vốn ngân sách trung ương thực hiện Dự án. Trên cơ sở đó, trong thời gian tới Chủ đầu tư đôn đốc Nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, cụ thể: Đến cuối năm 2015 hoàn thành một số hạng mục công trình chính (*như hoàn thành móng mặt đường các tuyến đường xung quanh hồ, hoàn thành xây dựng bãi đỗ xe số 1, đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang lòng hồ Tam Chúc, cổng chính vào Khu du lịch*) để có thể phục vụ đón được khách du lịch vào tham quan một số công trình kiến trúc tâm linh đã và đang được Nhà đầu tư xây dựng; giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 cơ bản hoàn thành toàn bộ Dự án để đưa vào khai thác, sử dụng đảm bảo tốt hạ tầng Khu du lịch Tam Chúc.

Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để b/c);
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, QLDA.

GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Quân