

Số: 02 /BC-NSHN

Phù Lý, ngày 26 tháng 5 năm 2015

**BÁO CÁO KẾT QUẢ
GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TẠI KỲ HỌP
CUỐI NĂM 2014 HĐND TỈNH KHÓA XVII**

Kính gửi: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Thực hiện nội dung văn bản số 810/UBND-KTTH ngày 6/5/2015 của UBND tỉnh Hà Nam về việc “Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp cuối năm 2014 HĐND tỉnh khóa XVII”.

Công ty cổ phần nước sạch Hà Nam xin tiếp thu ý kiến của cử tri và xin được trân trọng báo cáo, cụ thể như sau:

1. Mạng lưới đường ống cấp nước tổ dân phố Mễ Nội và tổ dân phố Thá, phường Liêm Chính thuộc dự án cấp nước của WB, do nhà thầu của WB đang thi công. Công ty cổ phần nước sạch Hà Nam đã cho đấu hòa mạng vào đường ống cấp nước của Công ty trên mạng đường ống D150 đường Trần Hưng Đạo.

Ngay khi Nhà thầu bàn giao mạng lưới phân phối cho Công ty cổ phần nước sạch Hà Nam thì Công ty sẽ tiến hành cấp nước tới các hộ dân có nhu cầu (dự kiến tháng 9/2015 sẽ hoàn thành việc tiếp nhận bàn giao). Riêng xóm dân Mễ Nội khu (ông Đoàn, trước cửa bệnh viện Y Học cổ truyền) đã được cấp nước sạch vào tháng 1 năm 2015.

2. Mạng lưới đường ống cấp nước phường Thanh Tuyên và phường Thanh Châu, Công ty đã lắp đặt hệ thống đường nước một phần theo các đường trục chính như: Dự án đô thị Thanh Châu, và nhân dân trên trục đường 1A, khu dân xung quanh xí nghiệp may 199 thuộc khu vực Liêm Tuyên.

* Ngoài ra: Một số khu vực thuộc các phường xã chưa có quy hoạch chi tiết về hạ tầng kỹ thuật nói chung và quy hoạch chi tiết về cấp nước nói riêng. Công ty cổ phần nước sạch Hà Nam sẽ tiến hành ngay việc phối kết hợp với các cơ quan hữu quan đẩy nhanh công tác quy hoạch cấp nước để triển khai các bước thực hiện đầu tư phần hệ thống cấp nước sạch ngay khi có quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Về nguồn nước: Công ty cổ phần nước sạch Hà Nam đã chuẩn bị nguồn nước để cung cấp đầy đủ cho các phường, xã nêu trên và đang nâng cấp nhà máy số 2 thêm công suất 15.000m³/ngày đêm, trong những tháng tới công suất của 02 nhà máy sẽ được nâng từ 25.000m³/ngđ lên đến 45.000m³/ngđ.

Hiện Công ty đang tiến hành tháo dỡ 01 bể / 05 bể lọc (công nghệ chụp lọc 1 tầng đã có từ gần 20 năm trước đây) được đầu tư năm 2004 bằng nguồn vốn vay ODA Đan Mạch để thay thế bằng hệ thống lọc thông minh “lọc kép 2 tầng” theo công nghệ của Hoa Kỳ. Dự kiến 30/5/2015 sẽ hoàn thành bể lọc thứ nhất và sẽ hoàn thành 05 bể trong tháng 8/2015.

4. Về đường trục chính:

* Cuối năm 2014 Công ty đã thi công xong 02 tuyến ống cấp nước D220 đường N1 (Đường 42m), đã cấp nước cho một số cơ quan như Hải Quan, khu đô thị CEO, bệnh viện Việt Đức... và dân khu đô thị Liêm Chính.

* Công ty đang thi công xây dựng mới tuyến ống D225 dài 980m nối từ ngã ba đường Biên Hòa với đường Lê Lợi đến bệnh viện Y học dân tộc cổ truyền (dự kiến 15/6/2016 hoàn thành), sau khi hoàn thành tuyến ống này sẽ giải quyết dứt điểm việc thiếu áp lực nước cho khu vực Liêm Chính.

5. Về công tác thay thế các tuyến ống cũ:

Công ty đã có kế hoạch thay thế và dự kiến hoàn thành trong năm 2015 và quý 2 năm 2016 sẽ hoàn thành việc thay thế mới 20 tuyến ống nội thành, cụ thể như sau:

STT	Tuyến ống, đường kính, chủng loại, chiều dài
1	Tuyến ống từ đầu đường Ngô Quyền đến Nhà máy nước số 1; ống HDPE, D355mm; PN8; dài 60m
2	Tuyến ống từ Nhà máy số 1 đến đầu đường Biên Hòa; ống HDPE, D400mm; PN8; dài 330m
3	Tuyến ống phía Nam đường Biên Hòa, Từ dốc đến đầu đường Lê Công Thanh ; Đẩu qua đường Biên hòa với đường D300mm qua cầu Lê Công Thanh ống HDPE, D355mm; PN8; 680m;
4	Tuyến ống dọc đường Ngô Quyền từ cầu Hồng Phú đến cầu Phủ Lý

01130
CÔNG TY
NƯỚC SẠCH
HÀ NAM

	(Sở Tài Chính) ống HDPE, D 355mm; PN8; dài 1360m;
5	Tuyến ống Đường sau ga từ dốc Biên Hòa đến hệ phía Bắc đường Trần Hưng Đạo ống HDPE, D355mm; PN8; dài 1750m;
6	Tuyến ống hệ phía Bắc đường Trần Hưng Đạo ống HDPE, D225mm; PN8; dài 740m
7	Tuyến đường Nguyễn Việt Xuân Nối từ ngã tư đường Lê Công Thanh đến đường Lê Lợi ống HDPE, D160mm; PN8; dài 600m
8	Tuyến đường phía Tây đường Lê Lợi từ Trần Hưng Đạo đến trạm bơm Mễ ống HDPE, D200mm; PN8; dài 800m
9	Tuyến ống từ đường Trần Thị Phúc đến đầu đường Nguyễn Việt Xuân, trên hệ phía UBND phường Hai Bà Trưng ống HDPE, D200mm; PN8; dài 180m
10	Tuyến ống từ ngã ba Liêm Chính giao với đường trại giam Mễ đến bệnh viện Y Học cổ truyền ống HDPE, D160mm; PN8; dài 700m
11	Tuyến ống từ đường Trần Hưng Đạo đến Nguyễn Việt Xuân hệ phía Đông đường Lê Công Thanh ống HDPE, D160mm; PN8; dài 400m
12	Tuyến ống từ đường Biên Hòa đến Nguyễn Việt Xuân hệ phía Đông đường Lê Công Thanh; ống HDPE, D160mm; PN8; dài 430m
13	Tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi từ đường Biên Hòa đến Nguyễn Việt Xuân, trên hệ phía Đông ; ống HDPE, D160mm; PN8; dài 650m
14	Tuyến ống phía Đông đường Nguyễn Văn Trỗi từ đường Biên Hòa đến công chợ Bầu; ống HDPE; D160mm; PN8; dài 240m
15	Tuyến ống phía Nam đường Quy Lưu từ đường Lê lợi đến đường Trường Chinh ống HDPE, D160mm; PN8; dài 450m
16	Tuyến ống xã Liêm Chung xóm 5, xóm 6, Trường Mần non,


 BỘ TÀI CHÍNH
 SỞ TÀI CHÍNH
 HÀ NỘI

	THCS, Trung học CS ống HDPE; D110mm; PN8; dài 800m
17	Tuyến ống dọc đường Lê Lợi từ đường 1A đến cầu Lê Công Thanh ống HDPE, D180mm; PN8; dài 700m
18	ống D50mm đi kèm dài 7250m
19	Tuyến ống D300 qua cầu Hồng Phú ống thép mạ nhôm kẽm, dài 400m
20	Tuyến ống D300 qua cầu Phủ Lý ống thép mạ nhôm kẽm, dài 350m
Tổng	18.870mét dài ống

Trên đây là nội dung báo cáo của Công ty cổ phần nước sạch Hà Nam. Công ty rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của cử tri và các cơ quan, ban ngành của Tỉnh để công ty hoàn thành nhiệm vụ.

Công ty xin trân trọng cảm ơn.


CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HÀ NAM
 CHỦ TỊCH HĐQT
PHẠM TRỌNG KHÔI

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- CT.HĐQT, 2 PGĐ, KHKT, KD
- Lưu VP

MSĐN
 0700101130